

Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 30.06.2021

Замеры по трансформаторам			Номинальный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузки
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	56	64	66	62	11
КТП-1102	0,16	6	231	120	128	130	126	54
КТП-1205	0,25	6	360	66	74	76	72	20
КТП-1618	0,1	6	145	6	14	16	12	8
ТП-1658	0,5	6	725	55	61	65	61	8
	0,5	6	725	55	61	65	61	8
ТП-1649	1	6	1450	186	191	196	191	13
	1	6	1450	186	191	196	191	13
РТП-1536	1	6	1450	76	80	86	80	6
	1	6	1450	76	80	86	80	6
КТП - 1 от РТП-5	0,63	6	910	2	8	12	7	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	2	8	12	7	1
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	2	7	12	7	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	2	7	12	7	1
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	2	7	12	7	1
КТП-328	0,63	6	910	143	140	153	145	16
КТП-1617	0,4	6	580	142	130	152	141	24
КТП-1062	0,63	6	910	76	6	86	56	6
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	99	97	109	102	18
КТП-1405	0,25	6	360	24	30	34	29	8
КТП-537	0,25	6	360	70	71	80	74	21
МПП-844	0,25	10	360	147	153	157	152	42
КТП-1459	0,16	6	231	12	18	22	17	7
КТП-1074	0,25	6	360	98	98	108	101	28
КТП-1112	0,25	6	360	8	12	18	13	4
КТП-535	0,16	6	231	60	54	70	61	27
МПП-664	0,016	6	91	2	8	12	7	8
КТП-318	0,25	10	360	76	77	86	80	22
КТП-326	0,16	6	231	103	104	113	107	46
КТП-1669	0,16	6	231	7	11	17	12	5
КТП-1463	0,25	6	363	11	15	21	15	4
	0,25	6	363	11	15	21	15	4
КТП-1038, КТП-1037	0,325	6	472	50	54	60	55	12
	0,325	6	472	50	54	60	55	12
КТП-1128	0,1	6	145	117	100	127	115	79
КТП-3052	0,63	10	910	622	630	632	628	69
	1	10	1450	622	630	632	628	43
КТП-851 КРУН-27	0,25	10	360	30	32	40	34	9
КТП-962	0,25	10	360	22	26	32	26	7
КТП-725	0,16	10	231	23	25	33	27	12
КТП-988	0,4	10	580	456	412	466	445	77
КТП-845	0,16	10	231	156	158	166	160	69
КТП-931	0,4	10	580	156	158	166	160	28
КТП-932	0,16	10	231	156	158	166	160	69
КТП-772 КРУН-14	0,63	10	910	180	171	190	181	20
КТП-789 КРУН-16	0,4	10	580	337	326	347	337	58
КТП-455	0,16	6	231	44	46	54	48	21
КТП-405	0,25	10	363	58	59	68	62	17
	0,25	10	363	58	59	68	62	17
КТП-1415	0,63	6	910	273	212	283	256	28
КТП-1686	1,6	6	2304	65	71	75	70	3
	1,6	6	2304	65	71	75	70	3
КТП-1431	0,63	6	910	217	216	227	220	24
КТП-703	0,4	10	580	147	156	164	156	27
КТП-914	0,63	10	910	180	189	193	187	21
ЦРП, КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, КТП-8,9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13	0,63	10	910	2	7	13	7	1
	0,63	10	910	2	6	12	7	1
	0,63	10	910	2	8	14	8	1
	0,63	10	910	2	9	15	9	1
	0,25	10	363	2	6	12	7	2
	0,63	10	910	2	10	16	9	1
	0,63	10	910	2	5	11	6	1
	1	10	1450	6	8	10	8	1
	1	10	1450	5	8	12	8	1
	0,63	10	910	5	11	17	11	1
	0,63	10	910	10	12	14	12	1
	1	10	1450	5	10	15	10	1
0,63	10	910	3	8	13	8	1	
КТП-780, 781, 782, 783	0,16	10	231	41	46	54	47	20
	0,16	10	231	43	54	60	52	23
	0,16	10	231	55	59	63	59	26
	0,25	10	363	58	59	62	60	16
КТП-1422	0,1	6	145	117	100	127	115	79
ТП-1611	0,63	6	910	143	141	153	145	16
	0,63	6	910	143	141	153	145	16
КТП-982	0,4	10	580	93	98	104	98	17
КТП-776	0,63	10	910	150	156	160	155	17

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Е. И. Остров