

Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 24.12.2021

Замеры по трансформаторам			Номинальный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузки
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	94	96	98	96	17
КТП-1102	0,16	6	231	189	191	193	191	83
КТП-1205	0,25	6	360	109	111	113	111	31
КТП-1618	0,1	6	145	19	21	23	21	15
ТП-1658	0,5	6	725	90	92	94	92	13
	0,5	6	725	90	92	94	92	13
ТП-1649	1	6	1450	285	287	289	287	20
	1	6	1450	285	287	289	287	20
РТП-1536	1	6	1450	118	120	122	120	8
	1	6	1450	118	120	122	120	8
	1	6	1450	118	120	122	120	8
КТП-1 от РТП-5	0,63	6	910	10	12	14	12	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	10	12	14	12	1
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	9	11	13	11	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	9	11	13	11	2
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	9	11	13	11	2
КТП-328	0,63	6	910	208	210	212	210	23
КТП-1617	0,4	6	580	193	195	197	195	34
КТП-1062	0,63	6	910	7	9	11	9	1
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	144	146	148	146	25
КТП-1405	0,25	6	360	43	45	47	45	13
КТП-537	0,25	6	360	105	107	109	107	30
МПП-844	0,25	10	360	228	230	232	230	64
КТП-1459	0,16	6	231	25	27	29	27	12
КТП-1074	0,25	6	360	145	147	149	147	41
КТП-1112	0,25	6	360	16	18	20	18	5
КТП-535	0,16	6	231	79	81	83	81	35
МПП-664	0,016	6	91	10	12	14	12	13
КТП-318	0,25	10	360	114	116	118	116	32
КТП-326	0,16	6	231	154	156	158	156	68
КТП-1669	0,16	6	231	15	17	19	17	7
КТП-1463	0,25	6	363	21	23	25	23	6
	0,25	6	363	21	23	25	23	6
КТП-1038, КТП-1037	0,325	6	472	79	81	83	81	17
	0,325	6	472	79	81	83	81	17
КТП-1128	0,1	6	145	132	134	136	134	92
КТП-3052	0,63	10	910	778	780	782	780	86
	1	10	1450	943	945	947	945	65
КТП-851 КРУН-27	0,25	10	360	46	48	50	48	13
КТП-962	0,25	10	360	37	39	41	39	11
КТП-725	0,16	10	231	36	38	40	38	16
КТП-988	0,4	10	580	498	500	502	500	86
КТП-845	0,16	10	231	10	12	14	12	5
КТП-931	0,4	10	580	235	237	239	237	41
КТП-932	0,16	10	231	198	200	202	200	87
КТП-772 КРУН-14	0,63	10	910	255	257	259	257	28
КТП-789 КРУН-16	0,4	10	580	487	489	491	489	84
КТП-455	0,16	6	231	67	69	71	69	30
КТП-405	0,25	10	363	87	89	91	89	24
	0,25	10	363	87	89	91	89	24
КТП-1415	0,63	6	910	316	318	320	318	35
КТП-1686	1,6	6	2304	105	107	109	107	5
	1,6	6	2304	105	107	109	107	5
КТП-1431	0,63	6	910	322	324	326	324	36
КТП-703	0,4	10	580	232	234	236	234	40
КТП-914	0,63	10	910	282	284	286	284	31
ЦРП КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, КТП-8, 9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13	0,63	10	910	103	105	107	105	12
	0,63	10	910	88	90	92	90	10
	0,63	10	910	118	120	122	120	13
	0,63	10	910	133	135	137	135	15
	0,25	10	363	88	90	92	90	25
	0,63	10	910	148	150	152	150	16
	0,63	10	910	73	75	77	75	8
	1	10	1450	118	120	122	120	8
	1	10	1450	118	120	122	120	8
	0,63	10	910	163	165	167	165	18
	0,63	10	910	178	180	182	180	20
	1	10	1450	148	150	152	150	10
	0,63	10	910	118	120	122	120	13
КТП-780, 781, 782, 783	0,16	10	231	67	69	71	69	30
	0,16	10	231	79	81	83	81	35
	0,16	10	231	87	89	91	89	38
	0,25	10	363	87	89	91	89	24
КТП-1422	0,1	6	145	134	136	138	136	94
ТП-1611	0,63	6	910	210	212	214	212	23
	0,63	6	910	210	212	214	212	23
КТП-982	0,4	10	580	145	147	149	147	25
КТП-776	0,63	10	910	232	234	236	234	26

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Е. И. Осипов