

Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 20.06.2022

Замеры по трансформаторам			Номинальный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузки
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	89	91	93	91	16
КТП-1102	0,16	6	231	178	180	182	180	78
КТП-1205	0,25	6	360	104	106	108	106	29
КТП-1618	0,1	6	145	18	20	22	20	14
ТП-1658	0,5	6	725	83	85	87	85	12
	0,5	6	725	83	85	87	85	12
ТП-1649	1	6	1450	263	265	267	265	18
	1	6	1450	263	265	267	265	18
КТП-1 от РТП-5	0,63	6	910	9	11	13	11	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	10	12	14	12	1
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	8	10	12	10	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	8	10	12	10	2
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	8	10	12	10	2
КТП-328	0,63	6	910	198	200	202	200	22
КТП-1617	0,4	6	580	178	180	182	180	31
КТП-1062	0,63	6	910	8	10	12	10	1
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	135	137	139	137	24
КТП-1405	0,25	6	360	41	43	45	43	12
КТП-537	0,25	6	360	100	102	104	102	28
МТП-844	0,25	10	360	221	223	225	223	62
КТП-1459	0,16	6	231	24	26	28	26	11
КТП-1074	0,25	6	360	139	141	143	141	39
КТП-1112	0,25	6	360	15	17	19	17	5
КТП-535	0,16	6	231	73	75	77	75	32
МТП-664	0,016	6	91	9	11	13	11	12
КТП-318	0,25	10	360	113	115	117	115	32
КТП-326	0,16	6	231	146	148	150	148	64
КТП-1669	0,16	6	231	14	16	18	16	7
КТП-1463	0,25	6	363	19	21	23	21	6
	0,25	6	363	19	21	23	21	6
КТП-1038,	0,325	6	472	74	76	78	76	16
КТП-1037	0,325	6	472	74	76	78	76	16
КТП-1128	0,1	6	145	125	127	129	127	88
КТП-3052	0,63	10	910	776	778	780	778	85
	1	10	1450	944	946	948	946	65
КТП-851	0,25	10	360	43	45	47	45	13
КТП-962	0,25	10	360	28	30	32	30	8
КТП-725	0,16	10	231	30	32	34	32	14
КТП-988	0,4	10	580	458	460	462	460	79
КТП-845	0,16	10	231	11	13	15	13	6
КТП-931	0,4	10	580	218	220	222	220	38
КТП-932	0,16	10	231	189	191	193	191	83
КТП-772	0,63	10	910	230	232	234	232	25
КТП-789	0,4	10	580	461	463	465	463	80
КТП-455	0,16	6	231	63	65	67	65	28
КТП-405	0,25	10	363	85	87	89	87	24
	0,25	10	363	85	87	89	87	24
КТП-1415	0,63	6	910	298	300	302	300	33
КТП-1686	1,6	6	2304	102	104	106	104	5
	1,6	6	2304	102	104	106	104	5
КТП-1431	0,63	6	910	304	306	308	306	34
КТП-703	0,4	10	580	304	306	308	306	53
КТП-914	0,63	10	910	260	262	264	262	29
ЦРП, КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, КТП-8,9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13	0,63	10	910	93	95	97	95	10
	0,63	10	910	89	91	93	91	10
	0,63	10	910	99	101	103	101	11
	0,63	10	910	115	117	119	117	13
	0,25	10	363	82	84	86	84	23
	0,63	10	910	134	136	138	136	15
	0,63	10	910	63	65	67	65	7
	1	10	1450	100	102	104	102	7
	1	10	1450	100	102	104	102	7
	0,63	10	910	138	140	142	140	15
	0,63	10	910	133	135	137	135	15
	1	10	1450	133	135	137	135	9
	0,63	10	910	107	109	111	109	12
КТП-1422	0,1	6	145	116	118	120	118	81
КТП-982	0,4	10	580	122	124	126	124	21
КТП-776	0,63	10	910	218	220	222	220	24

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Е. И. Осипов