

## Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 22.12.2022

Замеры по трансформаторам			Номинальный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузки
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	95	97	99	97	17
КТП-1102	0,16	6	231	185	187	189	187	81
КТП-1205	0,25	6	360	110	112	114	112	31
КТП-1618	0,1	6	145	22	24	26	24	17
ТП-1658	0,5	6	725	90	92	94	92	13
	0,5	6	725	90	92	94	92	13
ТП-1649	1	6	1450	266	268	270	268	18
	1	6	1450	266	268	270	268	18
КТП - 1 от РТП-5	0,63	6	910	11	13	15	13	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	12	14	16	14	2
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	10	12	14	12	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	10	12	14	12	2
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	9	11	13	11	2
КТП-328	0,63	6	910	218	220	222	220	24
КТП-1617	0,4	6	580	188	190	192	190	33
КТП-1062	0,63	6	910	17	19	21	19	2
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	148	150	152	150	26
КТП-1405	0,25	6	360	45	47	49	47	13
КТП-537	0,25	6	360	116	118	120	118	33
МТП-844	0,25	10	360	238	240	242	240	67
КТП-1459	0,16	6	231	35	37	39	37	16
КТП-1074	0,25	6	360	157	159	161	159	44
КТП-1112	0,25	6	360	24	26	28	26	7
КТП-535	0,16	6	231	81	83	85	83	36
МТП-664	0,016	6	91	17	19	21	19	21
КТП-318	0,25	10	360	126	128	130	128	36
КТП-1669	0,16	6	231	20	22	24	22	10
КТП-1463	0,25	6	363	26	28	30	28	8
	0,25	6	363	26	28	30	28	8
КТП-1038,	0,325	6	472	89	91	93	91	19
КТП-1037	0,325	6	472	79	81	83	81	17
КТП-1128	0,1	6	145	133	135	137	135	93
КТП-3052	0,63	10	910	787	789	791	789	87
	1	10	1450	961	963	965	963	66
КТП-851	0,25	10	360	52	54	56	54	15
КТП-962	0,25	10	360	30	32	34	32	9
КТП-725	0,16	10	231	30	32	34	32	14
КТП-988	0,4	10	580	468	470	472	470	81
КТП-845	0,16	10	231	18	20	22	20	9
КТП-931	0,4	10	580	231	233	235	233	40
КТП-932	0,16	10	231	196	198	200	198	86
КТП-789	0,4	10	580	475	477	479	477	82
КТП-455	0,16	6	231	71	73	75	73	32
КТП-405	0,25	10	363	72	74	76	74	20
	0,25	10	363	90	92	94	92	25
КТП-1415	0,63	6	910	314	316	318	316	35
КТП-1686	1,6	6	2304	118	120	122	120	5
	1,6	6	2304	118	120	122	120	5
КТП-1431	0,63	6	910	315	317	319	317	35
КТП-703	0,4	10	580	310	312	314	312	54
КТП-914	0,63	10	910	272	274	276	274	30
ЦРП, КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, КТП-8,9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13	0,63	10	910	90	92	94	92	10
	0,63	10	910	95	97	99	97	11
	0,63	10	910	106	108	110	108	12
	0,63	10	910	118	120	122	120	13
	0,25	10	363	86	88	90	88	24
	0,63	10	910	142	144	146	144	16
	0,63	10	910	64	66	68	66	7
	1	10	1450	109	111	113	111	8
	1	10	1450	109	111	113	111	8
	0,63	10	910	147	149	151	149	16
	0,63	10	910	146	148	150	148	16
	1	10	1450	138	140	142	140	10
	0,63	10	910	110	112	114	112	12
КТП-1422	0,1	6	145	117	119	121	119	82
КТП-982	0,4	10	580	135	137	139	137	24
КТП-776	0,63	10	910	227	229	231	229	25

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Е. И. Осипов